

# 项目进度安排

序号	工程建设关键节点名称	控制工期
1	筹建期工程开工	2025 年 10 月 01 日
2	主体工程开工（厂房顶拱首次爆破）	2027 年 01 月 01 日
3	上水库截流	2027 年 09 月 30 日
4	主厂房岩壁梁浇筑完成	2027 年 12 月 31 日
5	下水库截流	2028 年 05 月 31 日
6	主厂房土建向机电安装交面	2028 年 09 月 30 日
7	上水库蓄水	2029 年 09 月 01 日
8	下水库蓄水	2030 年 03 月 01 日
9	首台机组投产发电	2030 年 09 月 30 日
10	末台机组投产发电	2031 年 06 月 30 日

说明：此进度安排仅供投标人编制投标文件使用，项目实施过程中，以招标人编制的并经其上级公司批准的一级进度计划为准。